



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/07/2023 a 20/07/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

094390

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023003	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	28,5
				27/07/23	07		28,3
				17/08/23	28		43,8
				17/08/23	28		46,6
000023004	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	120	30,5
				27/07/23	07		33,1
				17/08/23	28		48,3
				17/08/23	28		47,9
000023005	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	115	37,4
				27/07/23	07		33,3
				17/08/23	28		50,5
				17/08/23	28		52,6
000023007	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	110	34,8
				27/07/23	07		34,8
				17/08/23	28		53,1
				17/08/23	28		54,0
000023009	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	29,5
				27/07/23	07		30,2
				17/08/23	28		44,3
				17/08/23	28		44,6
000023013	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	115	33,5
				27/07/23	07		34,0
				17/08/23	28		51,0
				17/08/23	28		47,9
000023014	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	29,4
				27/07/23	07		31,3
				17/08/23	28		46,3
				17/08/23	28		48,2
000023016	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	130	33,8
				27/07/23	07		32,3
				17/08/23	28		51,0
				17/08/23	28		50,9
000023017	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	125	32,2
				27/07/23	07		30,0
				17/08/23	28		50,5
				17/08/23	28		51,5
000023019	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	32,2
				27/07/23	07		31,2
				17/08/23	28		49,9
				17/08/23	28		48,2
000023021	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	160	28,3
				27/07/23	07		29,1
				17/08/23	28		48,3
				17/08/23	28		50,6
000023023	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	110	35,7
				27/07/23	07		34,2
				17/08/23	28		53,6
				17/08/23	28		53,1
000023025	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	130	30,7
				27/07/23	07		29,0
				17/08/23	28		50,1
				17/08/23	28		49,4
000023026	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	150	28,7

				27/07/23	07		28,3
				17/08/23	28		48,5
				17/08/23	28		49,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/08/2023