



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/07/2023 a 20/07/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

094391

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023028	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	115	31,7
				27/07/23	07		29,5
				17/08/23	28		46,7
				17/08/23	28		44,6
000023029	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	135	26,9
				27/07/23	07		29,4
				17/08/23	28		41,7
				17/08/23	28		41,2
000023030	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	150	27,9
				27/07/23	07		29,0
				17/08/23	28		45,4
				17/08/23	28		48,6
000023034	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	155	30,6
				27/07/23	07		33,3
				17/08/23	28		52,8
				17/08/23	28		50,9
000023035	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	160	25,3
				27/07/23	07		26,8
				17/08/23	28		42,9
				17/08/23	28		44,5
000023036	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	150	29,1
				27/07/23	07		26,5
				17/08/23	28		47,7
				17/08/23	28		48,7
000023037	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	130	30,4
				27/07/23	07		31,7
				17/08/23	28		44,7
				17/08/23	28		45,9
000023038	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	27,6
				27/07/23	07		27,1
				17/08/23	28		46,7
				17/08/23	28		46,1
000023039	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	160	26,4
				27/07/23	07		29,2
				17/08/23	28		44,3
				17/08/23	28		46,4
000023040	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	150	27,0
				27/07/23	07		29,2
				17/08/23	28		43,1
				17/08/23	28		50,8
000023041	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	115	34,3
				27/07/23	07		31,9
				17/08/23	28		48,3
				17/08/23	28		50,9
000023042	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	140	30,2
				27/07/23	07		28,0
				17/08/23	28		46,5
				17/08/23	28		47,6
000023044	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	130	32,2
				27/07/23	07		30,4
				17/08/23	28		53,8
				17/08/23	28		50,8
000023045	4	LAJE	20/07/23	27/07/23	07	150	25,7

				27/07/23	07		26,2
				17/08/23	28		46,1
				17/08/23	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/08/2023