



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 11/08/2023 a 11/08/2023**

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN  
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS SP  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

**Contrato**

093247

**Certificado N°**

094716

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023170	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	37,6
				18/08/23	07		38,0
				08/09/23	28		48,6
				08/09/23	28		47,5
000023171	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	36,5
				18/08/23	07		33,1
				08/09/23	28		53,9
				08/09/23	28		50,0
000023172	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	33,3
				18/08/23	07		31,8
				08/09/23	28		49,6
				08/09/23	28		47,7
000023176	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	34,7
				18/08/23	07		33,8
				08/09/23	28		46,9
				08/09/23	28		50,6
000023177	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	34,7
				18/08/23	07		35,7
				08/09/23	28		51,4
				08/09/23	28		49,4
000023178	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	105	33,9
				18/08/23	07		33,6
				08/09/23	28		49,2
				08/09/23	28		50,8
000023179	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	35,2
				18/08/23	07		36,0
				08/09/23	28		51,5
				08/09/23	28		50,0
000023180	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	31,7
				18/08/23	07		32,9
				08/09/23	28		48,4
				08/09/23	28		47,1
000023181	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	33,3
				18/08/23	07		31,8
				08/09/23	28		44,9
				08/09/23	28		47,6
000023182	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	37,1
				18/08/23	07		37,3
				08/09/23	28		51,5
				08/09/23	28		51,5
000023183	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	35,2
				18/08/23	07		37,2
				08/09/23	28		53,3
				08/09/23	28		51,4
000023184	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	120	34,3
				18/08/23	07		34,6
				08/09/23	28		50,5
				08/09/23	28		48,9
000023185	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	130	33,7
				18/08/23	07		35,3
				08/09/23	28		51,0
				08/09/23	28		51,8
000023186	4	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	110	37,1

				18/08/23	07		36,5
				08/09/23	28		53,5
				08/09/23	28		50,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
**Resp. Técnico**  
**CREA - 34763 - D**

<b>Data</b>
17/10/2023