



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/08/2023 a 31/08/2023

Cliente: SPAZIO AZULI EMPREENDIMEN
Obra: OBRA: SPAZIO AZULI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SP
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 10,11,12,23

Contrato

093247

Certificado N°

094979

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023471	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	140	43,1
				11/09/23	11		39,4
				28/09/23	28		49,1
				28/09/23	28		52,4
000023473	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	130	39,5
				11/09/23	11		41,6
				28/09/23	28		51,3
				28/09/23	28		52,2
000023475	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	120	39,3
				11/09/23	11		40,8
				28/09/23	28		48,5
				28/09/23	28		52,4
000023476	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	135	41,8
				11/09/23	11		40,3
				28/09/23	28		51,1
				28/09/23	28		49,8
000023477	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	135	40,7
				11/09/23	11		40,2
				28/09/23	28		48,5
				28/09/23	28		49,3
000023478	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	140	35,7
				11/09/23	11		33,5
				28/09/23	28		47,3
				28/09/23	28		48,9
000023479	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	130	36,0
				11/09/23	11		36,1
				28/09/23	28		48,5
				28/09/23	28		45,0
000023480	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	120	36,0
				11/09/23	11		35,2
				28/09/23	28		44,5
				28/09/23	28		46,8
000023482	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	130	38,1
				11/09/23	11		41,9
				28/09/23	28		49,8
				28/09/23	28		48,9
000023485	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	130	43,7
				11/09/23	11		42,6
				28/09/23	28		52,9
				28/09/23	28		52,4
000023486	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	130	38,9
				11/09/23	11		38,0
				28/09/23	28		53,6
				28/09/23	28		50,4
000023488	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	140	39,7
				11/09/23	11		41,6
				28/09/23	28		49,3
				28/09/23	28		48,4
000023489	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	120	45,1
				11/09/23	11		45,8
				28/09/23	28		52,0
				28/09/23	28		54,1
000023490	4	LAJE	31/08/23	11/09/23	11	140	35,2

				11/09/23	11		37,9
				28/09/23	28		47,7
				28/09/23	28		48,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
17/10/2023