



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/04/2022 a 29/04/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato

093248

Certificado Nº

087324

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018466	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	34,8
				06/05/22	07		34,9
				06/05/22	07		42,4
				27/05/22	28		39,2
				27/05/22	28		42,4
000018467	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	34,1
				06/05/22	07		36,8
				27/05/22	28		38,8
				27/05/22	28		39,6
				27/05/22	28		39,5
000018469	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	35,4
				06/05/22	07		35,2
				06/05/22	07		32,4
				27/05/22	28		41,9
				27/05/22	28		39,6
000018473	6	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	37,4
				06/05/22	07		37,4
				06/05/22	07		31,0
				27/05/22	28		41,6
				27/05/22	28		42,2
000018474	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	130	36,3
				06/05/22	07		34,2
				06/05/22	07		33,7
				27/05/22	28		42,4
				27/05/22	28		43,6
000018475	4	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	34,1
				06/05/22	07		34,2
				27/05/22	28		41,8
				27/05/22	28		42,7
000018476	6	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	135	33,3
				06/05/22	07		33,8
				06/05/22	07		28,3
				27/05/22	28		45,1
				27/05/22	28		40,0
000018477	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	37,0
				06/05/22	07		35,6
				27/05/22	28		44,3
				27/05/22	28		43,1
				27/05/22	28		43,9
000018478	4	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	37,7
				06/05/22	07		37,4
				27/05/22	28		42,2
				27/05/22	28		43,7
000018481	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	135	40,5
				06/05/22	07		37,0
				27/05/22	28		43,5
				27/05/22	28		42,5
				27/05/22	28		43,5
000018482	4	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	37,7
				06/05/22	07		39,8
				27/05/22	28		44,6

				27/05/22	28		45,9
000018483	5	LAJE	29/04/22	06/05/22	07	140	36,8
				06/05/22	07		38,5
				27/05/22	28		42,2
				27/05/22	28		43,5
				27/05/22	28		46,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/05/2022