



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/05/2022 a 17/05/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato

093248

Certificado N°

087789

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III - 40 - RS | 120+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000018770 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 140 | 29,6 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 27,6 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 42,8 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 43,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 46,3 |
| 000018772 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 140 | 32,3 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 31,0 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 50,5 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 49,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 42,1 |
| 000018773 | 4 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 135 | 33,8 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 32,2 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 47,8 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 46,2 |
| | | | | | | | |
| 000018774 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 130 | 35,1 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 33,5 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 51,5 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 49,2 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 43,3 |
| 000018775 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 135 | 34,1 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 33,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 50,4 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 46,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 40,5 |
| 000018776 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 140 | 34,6 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 35,3 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 50,1 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 48,4 |
| | | | | 17/06/22 | | | 0,0 |
| 000018779 | 4 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 130 | 35,4 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 34,8 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 49,8 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 51,8 |
| | | | | | | | |
| 000018780 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 140 | 33,6 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 32,5 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 44,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 42,4 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 48,5 |
| 000018781 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 140 | 32,7 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 32,9 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 49,8 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,6 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,3 |
| 000018782 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 135 | 32,6 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 31,5 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 48,1 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,1 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 42,2 |
| 000018783 | 4 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 130 | 34,5 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 33,3 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 43,2 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 43,9 |
| | | | | | | | |
| 000018784 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 130 | 33,0 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|----------|----------|----|-----|------|
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 31,4 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,7 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,9 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 43,6 |
| 000018785 | 5 | LAJE | 17/05/22 | 24/05/22 | 07 | 130 | 32,1 |
| | | | | 24/05/22 | 07 | | 30,9 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 46,1 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 45,3 |
| | | | | 14/06/22 | 28 | | 40,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

| |
|-------------|
| Data |
| 20/06/2022 |