



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
**(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

**Período: 30/05/2022 a 30/05/2022**

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM  
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato
093248

Certificado N°
088023

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018951	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	130	32,3
				07/06/22	08		30,4
				07/06/22	08		32,8
				27/06/22	28		49,4
				27/06/22	28		49,9
				27/06/22	28		53,1
000018952	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	31,2
				07/06/22	08		30,9
				07/06/22	08		31,8
				27/06/22	28		48,5
				27/06/22	28		46,6
				27/06/22	28		50,7
000018953	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	34,6
				07/06/22	08		32,7
				07/06/22	08		34,7
				27/06/22	28		52,2
				27/06/22	28		52,1
				27/06/22	28		56,1
000018954	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	30,2
				07/06/22	08		31,0
				07/06/22	08		32,5
				27/06/22	28		50,8
				27/06/22	28		50,7
				27/06/22	28		54,2
000018955	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	135	34,5
				07/06/22	08		35,9
				07/06/22	08		35,2
				27/06/22	28		51,6
				27/06/22	28		53,1
				27/06/22	28		54,6
000018956	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	135	31,1
				07/06/22	08		30,4
				07/06/22	08		33,4
				27/06/22	28		47,4
				27/06/22	28		47,5
				27/06/22	28		54,4
000018957	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	29,1
				07/06/22	08		28,6
				07/06/22	08		31,4
				27/06/22	28		49,3
				27/06/22	28		47,7
				27/06/22	28		50,0
000018958	4	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	130	31,6
				07/06/22	08		31,1
				27/06/22	28		49,7
				27/06/22	28		49,9
000018959	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	31,0
				07/06/22	08		31,4
				07/06/22	08		34,0
				27/06/22	28		50,5
				27/06/22	28		50,4
				27/06/22	28		55,4
000018960	4	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	28,7

				07/06/22	08		28,6
				27/06/22	28		48,6
				27/06/22	28		48,6
000018961	6	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	130	33,9
				07/06/22	08		33,8
				07/06/22	08		32,3
				27/06/22	28		49,7
				27/06/22	28		51,2
				27/06/22	28		53,0
000018962	5	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	28,7
				07/06/22	08		28,6
				07/06/22	08		32,3
				27/06/22	28		48,6
				27/06/22	28		48,6
000018963	4	LAJE	30/05/22	07/06/22	08	140	31,9
				07/06/22	08		30,7
				27/06/22	28		51,2
				27/06/22	28		48,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data

30/06/2022