



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/06/2022 a 10/06/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato
093248

Certificado N°
088263

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019081	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	135	25,0
				17/06/22	07		28,2
				17/06/22	07		27,8
				08/07/22	28		41,4
				08/07/22	28		42,4
				08/07/22	28		43,1
000019082	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	25,5
				17/06/22	07		29,7
				17/06/22	07		28,9
				08/07/22	28		45,1
				08/07/22	28		45,6
				08/07/22	28		45,8
000019083	5	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	145	25,2
				17/06/22	07		24,2
				17/06/22	07		24,5
				08/07/22	28		44,0
				08/07/22	28		43,4
000019084	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	27,7
				17/06/22	07		28,9
				17/06/22	07		28,4
				08/07/22	28		48,8
				08/07/22	28		46,3
				08/07/22	28		47,2
000019085	4	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	27,0
				17/06/22	07		26,1
				08/07/22	28		45,8
				08/07/22	28		46,8
000019086	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	135	22,8
				17/06/22	07		30,2
				17/06/22	07		30,1
				08/07/22	28		42,5
				08/07/22	28		44,3
				08/07/22	28		46,1
000019087	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	135	25,5
				17/06/22	07		29,3
				17/06/22	07		27,5
				08/07/22	28		43,9
				08/07/22	28		44,6
				08/07/22	28		45,4
000019088	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	140	29,2
				17/06/22	07		27,1
				17/06/22	07		27,9
				08/07/22	28		47,6
				08/07/22	28		48,6
				08/07/22	28		43,5
000019089	4	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	28,0
				17/06/22	07		29,2
				08/07/22	28		45,5
				08/07/22	28		44,8
000019090	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	24,4
				17/06/22	07		28,3
				17/06/22	07		28,2
				08/07/22	28		44,5

				08/07/22	28		43,7
				08/07/22	28		44,3
000019091	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	135	23,5
				17/06/22	07		28,6
				17/06/22	07		28,2
				08/07/22	28		44,7
				08/07/22	28		44,6
				08/07/22	28		46,0
000019092	4	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	140	29,9
				17/06/22	07		29,2
				08/07/22	28		50,4
				08/07/22	28		52,6
000019093	6	LAJE	10/06/22	17/06/22	07	130	25,6
				17/06/22	07		30,1
				17/06/22	07		29,3
				08/07/22	28		44,2
				08/07/22	28		42,1
				08/07/22	28		48,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²USINA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

28/07/2022