



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/07/2022 a 06/07/2022

Cliente: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIM
Obra: OBRA: LUCIA PANDOLFI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR S/Nº, LOTE 11 E 12, QU

Contrato

093248

Certificado N°

088689

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019424	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	130	30,2
				13/07/22	07		29,7
				13/07/22	07		33,4
				03/08/22	28		51,4
000019425	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	30,6
				13/07/22	07		31,5
				13/07/22	07		31,6
				03/08/22	28		49,3
000019428	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	29,7
				13/07/22	07		31,2
				13/07/22	07		31,8
				03/08/22	28		51,3
000019430	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	27,6
				13/07/22	07		26,4
				13/07/22	07		29,0
				03/08/22	28		49,1
000019431	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	135	28,1
				13/07/22	07		28,0
				03/08/22	28		47,5
				03/08/22	28		45,7
000019432	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	28,7
				13/07/22	07		28,4
				13/07/22	07		30,6
				03/08/22	28		48,0
000019434	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	27,5
				13/07/22	07		26,2
				13/07/22	07		29,7
				03/08/22	28		49,1
000019435	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	135	26,6
				13/07/22	07		26,5
				13/07/22	07		30,1
				03/08/22	28		48,4
000019436	5	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	26,5
				13/07/22	07		26,0
				13/07/22	07		30,1
				03/08/22	28		38,4
000019437	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	26,9
				13/07/22	07		26,1
				13/07/22	07		31,3
				03/08/22	28		46,7
000019438	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	130	26,1
				13/07/22	07		25,9
				13/07/22	07		28,1
				03/08/22	28		48,6
000019439	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	130	25,6
				13/07/22	07		24,6
				03/08/22	28		41,2
				03/08/22	28		42,5
000019441	4	LAJE	06/07/22	13/07/22	07	140	26,4
				13/07/22	07		25,2
				13/07/22	07		26,8
				03/08/22	28		45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/08/2022