



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 29/06/2023 a 29/06/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ  
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE  
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

**Contrato**

093889

**Certificado N°**

094093

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17302

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40/CPV-S	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040752	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	120	25,3
				27/07/23	28		42,6
				27/07/23	28		42,3
000040753	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	130	23,7
				27/07/23	28		39,5
				27/07/23	28		43,3
000040754	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	135	24,0
				27/07/23	28		47,0
				27/07/23	28		44,5
000040755	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	140	23,7
				27/07/23	28		46,3
				27/07/23	28		44,9
000040757	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	140	24,6
				27/07/23	28		43,3
				27/07/23	28		41,6
000040758	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	130	27,0
				27/07/23	28		46,6
				27/07/23	28		49,4
000040759	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	125	23,4
				27/07/23	28		43,0
				27/07/23	28		40,6
000040760	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	140	23,1
				27/07/23	28		41,0
				27/07/23	28		43,6
000040762	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	120	27,0
				27/07/23	28		49,6
				27/07/23	28		45,1
000040763	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	140	23,4
				27/07/23	28		42,1
				27/07/23	28		43,7
000040764	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	120	27,1
				27/07/23	28		47,1
				27/07/23	28		47,0
000040765	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	130	24,4
				27/07/23	28		45,0
				27/07/23	28		44,2
000040768	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	125	21,6
				27/07/23	28		41,9
				27/07/23	28		44,3
000040769	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	130	26,8
				27/07/23	28		42,4
				27/07/23	28		41,6
000040770	1	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	120	23,6
000040771	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	7	120	23,6
				27/07/23	28		48,8
				27/07/23	28		48,0
000040774	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	125	20,2
				27/07/23	28		40,0
				27/07/23	28		42,9
000040775	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	125	24,0
				27/07/23	28		46,9
				27/07/23	28		45,3
000040778	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	135	23,6

				27/07/23	28		44,0
				27/07/23	28		41,4
000040782	3	LAJE	29/06/23	06/07/23	07	115	22,5
				27/07/23	28		39,7
				27/07/23	28		43,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
15/08/2023