



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/07/2023 a 17/07/2023

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO JAZZ
Obra: COND.ED.JAZZ RESIDENCE
Endereço: RUA AYRTON SENNA DA SILVA

Contrato

093889

Certificado N°

094308

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17302

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40/CPV-S	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041031	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	130	24,5
				14/08/23	28		44,3
				14/08/23	28		44,4
000041032	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	120	25,5
				14/08/23	28		48,4
				14/08/23	28		47,0
000041033	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	120	23,8
				14/08/23	28		43,8
				14/08/23	28		44,9
000041034	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	24,0
				14/08/23	28		45,9
				14/08/23	28		42,5
000041038	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	24,8
				14/08/23	28		45,8
				14/08/23	28		43,7
000041039	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	23,4
				14/08/23	28		40,1
				14/08/23	28		41,1
000041040	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	130	25,6
				14/08/23	28		43,8
				14/08/23	28		43,9
000041041	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	110	25,2
				14/08/23	28		47,6
				14/08/23	28		46,1
000041044	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	135	24,4
				14/08/23	28		41,0
				14/08/23	28		40,9
000041045	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	120	23,2
				14/08/23	28		39,6
				14/08/23	28		38,9
000041046	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	140	23,6
				14/08/23	28		40,7
				14/08/23	28		40,0
000041049	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	23,8
				14/08/23	28		43,8
				14/08/23	28		44,0
000041053	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	150	24,9
				14/08/23	28		42,0
				14/08/23	28		42,4
000041056	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	140	26,7
				14/08/23	28		46,4
				14/08/23	28		45,5
000041058	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	24,2
				14/08/23	28		45,3
				14/08/23	28		43,9
000041059	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	130	22,9
				14/08/23	28		38,7
				14/08/23	28		41,9
000041061	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	120	26,0
				14/08/23	28		44,8
				14/08/23	28		45,4
000041062	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	120	26,7
				14/08/23	28		43,8

				14/08/23	28		42,5
000041064	3	LAJE	17/07/23	24/07/23	07	125	27,2
				14/08/23	28		44,8
				14/08/23	28		44,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
23/08/2023