



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/08/2023 a 14/08/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN
Obra: OBRA SKY GARDEM
Endereço: ROD DO SOL

Contrato

095208

Certificado N°

094738

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17359

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041570	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	110	34,8
				11/09/23	28		55,0
				11/09/23	28		54,2
000041574	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	110	32,1
				11/09/23	28		54,4
				11/09/23	28		52,1
000041581	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	160	28,4
				11/09/23	28		45,0
				11/09/23	28		45,1
000041585	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	130	31,3
				11/09/23	28		54,6
				11/09/23	28		52,1
000041589	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	100	32,7
				11/09/23	28		56,8
				11/09/23	28		54,6
000041599	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	130	32,1
				11/09/23	28		53,9
				11/09/23	28		51,2
000041602	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	135	30,6
				11/09/23	28		52,2
				11/09/23	28		50,5
000041609	3	LAJE	14/08/23	21/08/23	07	160	27,2
				11/09/23	28		50,3
				11/09/23	28		54,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

12/09/2023