



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/02/2024 a 26/02/2024

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

097590

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17684

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III 40 RS | 120+/-20 | LAJE | Natural | Brita 0,1 | PL | |
| | | | | Areia Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000037574 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 32,5 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 49,6 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 47,9 |
| 000037575 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 32,4 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 46,7 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 45,3 |
| 000037578 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 30,3 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,9 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 46,7 |
| 000037579 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 33,1 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 41,6 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,4 |
| 000037580 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 32,7 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,6 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 43,0 |
| 000037581 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 29,3 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 47,3 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,0 |
| 000037583 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 31,5 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 48,5 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 47,4 |
| 000037584 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 30,0 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,4 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 46,2 |
| 000037585 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 27,9 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 50,5 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 49,7 |
| 000037589 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 32,1 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 38,4 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 36,1 |
| 000037591 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 25,8 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 41,6 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 43,6 |
| 000037593 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 26,0 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 40,6 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 44,6 |
| 000037594 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 26,7 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 47,2 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 45,6 |
| 000037595 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 150 | 28,2 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 48,3 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 47,3 |
| 000037598 | 3 | LAJE | 26/02/24 | 04/03/24 | 07 | 160 | 28,8 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 42,4 |
| | | | | 25/03/24 | 28 | | 46,0 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

| Data |
|------------|
| 09/08/2024 |