



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/01/2026 a 27/01/2026

Cliente: GRAND 059 - EMPREENDIMENT
Obra: SALT BY GRAND
Endereço: ALAMEDA BOA VENTURA, 272-448

Contrato

102497

Certificado N°

110565

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18179

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP III 40 RS | S 220 | ESTACA | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000032909 | 3 | ESTACA | 27/01/26 | 03/02/26 | 07 | 220 | 28,9 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 46,7 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 45,4 |
| 000032913 | 3 | ESTACA | 27/01/26 | 03/02/26 | 07 | 220 | 29,9 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 50,6 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 49,3 |
| 000032922 | 3 | ESTACA | 27/01/26 | 03/02/26 | 07 | 220 | 25,4 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 40,2 |
| | | | | 24/02/26 | 28 | | 39,9 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/03/2026