



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/07/2025 a 17/07/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

106778

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030291	4	LAJE	02/07/25	09/07/25	07	170	27,4
				09/07/25	07		26,3
				30/07/25	28		47,6
				30/07/25	28		47,2
000030559	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	135	28,3
				24/07/25	07		29,8
				24/07/25	07		29,1
				14/08/25	28		42,9
				14/08/25	28		42,4
				14/08/25	28		40,1
				14/08/25	28		41,3
000030560	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	160	29,8
				24/07/25	07		33,3
				14/08/25	28		42,8
				14/08/25	28		41,6
000030561	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	130	26,3
				24/07/25	07		31,0
				24/07/25	07		33,1
				14/08/25	28		40,7
				14/08/25	28		41,8
				14/08/25	28		41,4
				14/08/25	28		41,4
000030563	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	175	27,5
				24/07/25	07		27,2
				14/08/25	28		41,4
				14/08/25	28		40,8
000030564	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	175	33,9
				24/07/25	07		32,0
				14/08/25	28		40,4
				14/08/25	28		40,5
000030565	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	130	27,2
				24/07/25	07		30,5
				24/07/25	07		32,3
				14/08/25	28		43,1
				14/08/25	28		41,7
				14/08/25	28		41,2
				14/08/25	28		41,0
000030566	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	120	36,7
				24/07/25	07		39,0
				14/08/25	28		42,3
				14/08/25	28		42,5
000030567	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	140	24,4
				24/07/25	07		33,5
				24/07/25	07		29,4
				14/08/25	28		41,6
				14/08/25	28		42,7
				14/08/25	28		41,9
				14/08/25	28		42,0
000030568	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	150	32,9
				24/07/25	07		31,6
				14/08/25	28		41,7
				14/08/25	28		40,7
000030569	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	135	25,7

				24/07/25	07		33,2
				24/07/25	07		35,0
				14/08/25	28		40,8
				14/08/25	28		40,3
				14/08/25	28		40,8
				14/08/25	28		42,0
000030570	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	170	28,5
				24/07/25	07		31,0
				14/08/25	28		40,9
				14/08/25	28		40,3
000030571	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	140	24,3
				24/07/25	07		31,5
				24/07/25	07		37,1
				14/08/25	28		44,5
				14/08/25	28		41,8
				14/08/25	28		40,4
				14/08/25	28		41,3
000030572	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	180	30,7
				24/07/25	07		36,5
				14/08/25	28		40,4
				14/08/25	28		40,8
000030574	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	170	36,1
				24/07/25	07		33,9
				14/08/25	28		44,5
				14/08/25	28		46,2
000030575	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	135	24,2
				24/07/25	07		30,3
				24/07/25	07		36,4
				14/08/25	28		40,8
				14/08/25	28		40,5
				14/08/25	28		41,8
				14/08/25	28		40,5
000030576	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	175	32,3
				24/07/25	07		31,1
				14/08/25	28		40,3
				14/08/25	28		40,6
000030577	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	130	24,7
				24/07/25	07		31,3
				24/07/25	07		33,4
				14/08/25	28		40,7
				14/08/25	28		40,8
				14/08/25	28		42,3
				14/08/25	28		42,9
000030578	4	LAJE	17/07/25	24/07/25	07	180	32,2
				24/07/25	07		34,4
				14/08/25	28		40,7
				14/08/25	28		40,9
000030581	7	LAJE	17/07/25	22/07/25	05	140	24,8
				24/07/25	07		34,3
				24/07/25	07		29,0
				14/08/25	28		40,2
				14/08/25	28		41,9
				14/08/25	28		42,2
				14/08/25	28		41,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm² OBRA
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data

01/10/2025