



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/08/2025 a 18/08/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

107336

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031033	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	135	20,9
				25/08/25	07		22,8
				25/08/25	07		26,2
				15/09/25	28		40,2
				15/09/25	28		44,6
				15/09/25	28		41,8
000031034	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	170	26,4
				25/08/25	07		29,7
				15/09/25	28		40,8
000031035	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	135	19,9
				25/08/25	07		29,8
				25/08/25	07		28,2
				15/09/25	28		41,4
				15/09/25	28		44,3
				15/09/25	28		48,1
000031036	3	LAE	18/08/25	25/08/25	07	170	25,6
				25/08/25	07		27,1
				15/09/25	28		40,7
000031040	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	120	32,4
				25/08/25	07		31,5
				15/09/25	28		41,8
000031041	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	140	27,4
				25/08/25	07		32,3
				25/08/25	07		30,9
				15/09/25	28		47,7
				15/09/25	28		44,7
				15/09/25	28		42,7
000031042	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	165	27,6
				25/08/25	07		28,9
				15/09/25	28		44,6
000031043	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	130	25,7
				25/08/25	07		27,7
				25/08/25	07		29,5
				15/09/25	28		40,4
				15/09/25	28		42,3
				15/09/25	28		44,9
000031045	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	175	26,0
				25/08/25	07		27,5
				15/09/25	28		43,9
000031047	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	180	29,6
				25/08/25	07		31,0
				15/09/25	28		43,6
000031048	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	140	21,7
				25/08/25	07		28,1
				25/08/25	07		26,4
				15/09/25	28		47,5
				15/09/25	28		43,6
				15/09/25	28		41,2
000031049	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	180	27,3
				25/08/25	07		27,6
				15/09/25	28		40,2
000031050	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	180	28,2
				25/08/25	07		27,2

				15/09/25	28		42,0
000031051	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	135	21,6
				25/08/25	07		27,9
				25/08/25	07		26,8
				15/09/25	28		45,6
				15/09/25	28		46,0
				15/09/25	28		43,3
000031052	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	170	28,1
				25/08/25	07		26,5
				15/09/25	28		43,9
000031053	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	140	23,5
				25/08/25	07		28,6
				25/08/25	07		28,4
				15/09/25	28		41,7
				15/09/25	28		45,4
				15/09/25	28		44,8
000031055	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	180	25,4
				25/08/25	07		26,1
				15/09/25	28		44,8
000031057	6	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	135	21,6
				25/08/25	07		27,1
				25/08/25	07		29,0
				15/09/25	28		48,6
				15/09/25	28		44,3
				15/09/25	28		44,7
000031059	3	LAJE	18/08/25	25/08/25	07	125	26,2
				25/08/25	07		25,9
				15/09/25	28		45,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/10/2025