



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 21/10/2025 a 21/10/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

108782

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000031920	6	LAJE	21/10/25	27/10/25	06	135	17,7
				28/10/25	07		23,2
				28/10/25	07		21,7
				18/11/25	28		40,6
				18/11/25	28		45,8
				18/11/25	28		44,6
000031921	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	170	25,3
				28/10/25	07		25,4
				18/11/25	28		47,9
				18/11/25	28		47,1
000031922	7	LAJE	21/10/25	27/10/25	06	130	16,9
				28/10/25	07		25,0
				28/10/25	07		25,0
				18/11/25	28		45,3
				18/11/25	28		44,9
				18/11/25	28		47,2
000031923	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	180	26,7
				28/10/25	07		26,2
				18/11/25	28		42,0
				18/11/25	28		42,6
000031925	7	LAJE	21/10/25	27/10/25	06	140	23,1
				28/10/25	07		25,8
				28/10/25	07		29,5
				18/11/25	28		47,5
				18/11/25	28		48,3
				18/11/25	28		44,3
000031926	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	180	26,0
				28/10/25	07		24,1
				18/11/25	28		44,1
				18/11/25	28		46,1
000031927	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	170	23,6
				28/10/25	07		23,8
				18/11/25	28		47,0
				18/11/25	28		45,6
000031928	7	LAJE	21/10/25	27/10/25	06	130	24,2
				28/10/25	07		26,7
				28/10/25	07		26,2
				18/11/25	28		44,7
				18/11/25	28		45,6
				18/11/25	28		47,0
000031929	4	LAJE	21/10/25	28/10/25	07	170	24,7
				28/10/25	07		27,6
				18/11/25	28		43,6
				18/11/25	28		44,5
000031931	6	LAJE	21/10/25	27/10/25	06	140	24,3
				28/10/25	07		26,0
				28/10/25	07		26,6
				18/11/25	28		47,9
				18/11/25	28		50,7
				18/11/25	28		49,7

000031932	4	LAJE	21/10/25	28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25	07 07 28 28	120	24,7 23,0 44,0 42,5
000031933	7	LAJE	21/10/25	27/10/25 28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25	06 07 07 28 28 28 28	130	23,7 22,9 24,7 44,6 45,8 48,9 49,1
000031934	4	LAJE	21/10/25	28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25	07 07 28 28	180	23,3 25,5 42,7 43,7
000031936	7	LAJE	21/10/25	27/10/25 28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25	06 07 07 28 28 28 28	135	25,4 25,2 27,0 46,5 45,7 51,6 50,9
000031937	4	LAJE	21/10/25	28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25	07 07 28 28	175	25,2 24,8 48,3 46,6
000031940	4	LAJE	21/10/25	28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25	07 07 28 28	170	26,4 25,8 48,6 46,8
000031941	7	LAJE	21/10/25	27/10/25 28/10/25 28/10/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25 18/11/25	06 07 07 28 28 28 28	140	24,7 26,1 25,0 43,5 42,8 46,0 47,2
000031943	3	LAJE	21/10/25	28/10/25 18/11/25 18/11/25	07 28 28	120	27,2 42,9 44,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>USINA  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
01/12/2025