



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/03/2026 a 13/03/2026

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: IDEALLY CONST.E INCORP. SPE 02 LTDA - ED.  
RES.MAZZ  
Endereço: RUA GETULIO VARGAS ,S/N°

**Contrato**

104777

**Certificado N°**

111383

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033502	2	BLOCO	13/03/26	25/03/26	12	140	42,8
				25/03/26	12		45,0
000033503	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	135	42,6
				25/03/26	12		44,9
000033505	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	135	41,1
				25/03/26	12		39,8
000033507	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	140	47,9
				25/03/26	12		45,5
000033508	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	135	43,9
				25/03/26	12		42,2
000033510	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	130	40,9
				25/03/26	12		40,2
000033512	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	125	45,6
				25/03/26	12		46,3
000033514	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	135	41,9
				25/03/26	12		42,0
000033516	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	130	47,2
				25/03/26	12		45,1
000033519	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	135	42,8
				25/03/26	12		40,8
000033523	2	BLOCO FUNDACAO	13/03/26	25/03/26	12	140	47,6
				25/03/26	12		45,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2OBRA  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/04/2026