# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
## (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 09/06/2015 a 09/06/2015**

Cliente: RDJ ENGENHARIA LTDA
Obra: OBRA 303 BID/DER REABILITACAO DA ROD. ES 060
Endereço: RODOVIA DO SOL (ES 060), KM 92

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| 052297 | 050463 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12473 Lançamento:Convencional

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 20,0 | CPIII-40 RS | 70+/-10 | FUNDO DE BASE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020012 | 2 | FUNDO DE BASE | 09/06/15 | 07/07/15 | 28 | 80 | 20,4 |
| | | | | 07/07/15 | 28 | | 21,2 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 18/08/2015 |