# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 09/04/2016 a 09/04/2016**

Cliente: ENGERP ENGENHARIA E SERVI
Obra: SAPATA
Endereço: ROD DO CONTORNO

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| AC7041 | 056245 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11816 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 130+/-20 | SAPATAS | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | | |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000073856 | 2 | SAPATAS | 09/04/16 | 07/05/16 | 28 | 135 | 41,1 |
| | | | | 07/05/16 | 28 | | 41 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 18/05/2016 |