# Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 20/04/2016 a 20/04/2016**

Cliente: ENGERP ENGENHARIA E SERVI
Obra: SAPATA
Endereço: ROD DO CONTORNO

| Contrato | Certificado Nº |
|---|---|
| AC7041 | 056445 |

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12724 Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP III - 40 - RS | 130+/-20 | SAPATA | Natural Areia Gros | Brita 0,1 | PL | |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000062231 | 2 | SAPATA | 20/04/16 | 18/05/16 | 28 | 160 | 33 |
| | | | | 18/05/16 | 28 | | 36,8 |

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

**Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2**

**CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349**
**RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES**
**CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br**

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

| Data |
|---|
| 18/05/2016 |